

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek Wlkp.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2016 do 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę rzędu 8.639.335,00 zł.

W roku 2016 planuje się nakłady w wysokości 836.306,00 zł, w 2017 r. – 2.095.300,00 zł, w 2018 r. - 853.300,00 zł, w 2019 r – 1.408.510,00 zł, w 2020 r.- 1.431.443,00, w 2021 r. -323.300,00 zł, w 2022 r.- 323.300,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują:

Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.” - okres realizacji 2010-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe 1.908.000,00 zł. Limit wydatków na lata 2017- 2020 przyjęto w wysokości 1.663.353,00 zł.

W 2016 nie planowano żadnych nakładów.

Zakończono 1 etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów”

Okres realizacji zadania planowany jest na 2015-2016.

Planowane łączne nakłady finansowe – 170.779,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 119.631,04 zł. Zrealizowano I etap.

Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na odcinku 610 metrów.

II etap zostanie podjęty po uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania.

„Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.”

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2014- 2017. Została przygotowana dokumentacja. Poszukuje się możliwości dofinansowania na powyższe zadanie.

W 2016 roku nie planowano żadnych nakładów.

Planowany limit zobowiązań 1.108.000,00 zł.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków”

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2015-2016 r.

Została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę.

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego.

Limit wydatków 2016 r. został określony na poziomie 160.000,00 zł.

„Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie”

Okres realizacji zadania 2013-2016 r. Łączne nakłady 26.692,00 zł. Planowane nakłady w 2016 roku - 7.509,00 zł.

Położono 216 m2 chodnika. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem w Borku Wlkp.”

Całkowity koszt inwestycji planowany jest w wysokości 2.275.000,00 zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa-zadaszona o pow. 1.160,77 m2, z poliestrowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszenia. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych.

W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 51.256,28 zł.

Przedsięwzięcie jest finansowane na zasadzie cesji- wykupu wierzytelności.

Okres wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016-2020 r.

Poprawa bazy technicznej obiektów oświaty, kultury

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie.”

Łączne nakłady finansowe 33.600,00 zł. Okres realizacji 2015-2017. W 2015 poniesiono nakłady rzędu 10.498,39 zł.

W 2016 planowane nakłady - 12.100,00 zł.

Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany CO, zamontowano stolarkę.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim”

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 94.109,00 zł. Okres realizacji zadania 2015-2017. Limit wydatków w 2015 stanowił kwotę 65.612,00 zł, wydatkowano na zakup nieruchomości zabudowanej 55.000,00 zł. W 2016 planowane nakłady – 14.497,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2016 – 2022.

Planowane nakłady w 2016 r. 80.200,00 zł. Zakończono prace projektowe. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Poprawa stanu bazy kultury i bezpieczeństwa p.poż.

„Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”

Okres realizacji przedsięwzięcia 2007-2016. W ramach przedsięwzięcia powstała świetlica remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 63 m² oraz część garażowa o powierzchni 38,3 m². Budynek wykonany jest z pustaków oraz cegły, zewnętrznie ocieplony styropianem i otynkowany. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą i orynowany. Założono plastikową stolarkę okienną oraz bramę garażową z blachy.

W 2016 r. planowane nakłady stanowią kwotę 2.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Realizację zadania *„Objęcie udziałów ZGO Jarocin”* zgodnie z WPF zakładano na lata 2012-2016. Planowane łączne nakłady finansowe 715.400,00 zł, z tego w roku 2012 zaplanowano i wydatkowano 102.200,00 zł, w roku 2014 objęto udziały o wartości 306.600,00 zł, w 2015 – 306.600,00 zł.

W 2016 r. odstąpiono od obejmowania udziałów.

